

Информация об исполнении адресной инвестиционной программы Ярославской области в 2016 году

(Переславский муниципальный район)

Наименование объекта (мероприятия)	План в ред. Закона ЯО об областном бюджете от 26.12.2016 № 101-з (руб.)	Исполнено на 01.01.2017 (руб.)	Δ (руб.)	Процент исполнения
Региональная программа "Развитие комплексной системы обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами, на территории Ярославской области" <i>Объект собственности Ярославской области, средства областного бюджета</i>				
Строительство полигона твердых коммунальных отходов для нужд городского округа г. Переславль-Залесский и Переславского МР (в том числе проектные работы)	35 459	0,00	- 35 459	0,00%
Региональная программа "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области" <i>Субсидия муниципальному району на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения за счёт средств областного бюджета</i>				
Строительство комплексной станции очистки воды в дер. Горки (кредиторская задолженность за выполненные работы 2015 года)	5 341 000	5 341 000	0,00	100%
Строительство и реконструкция шахтных колодцев, в том числе кредиторская задолженность за выполненные работы 2015 года	1 963 711	752 909,31	- 1 210 801,69	38,34%

Подготовлено аналитическим управлением аппарата Ярославской областной Думы

Наименование объекта (мероприятия)	План в ред. Закона ЯО об областном бюджете от 26.12.2016 № 101-з (руб.)	Исполнено на 01.01.2017 (руб.)	Δ (руб.)	Процент исполнения
Областная целевая программа "Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области" <i>Объекты собственности Ярославской области, средства областного бюджета</i>				
Реконструкция автомобильной дороги Рязанцево – Горки (кредиторская задолженность за выполненные работы 2015 года)	183 002	183 001,51	- 0,49	100%
<i>Всего средств в рамках АИП</i>	<i>7 523 172</i>	<i>6 276 910,82</i>	<i>- 1 246 261,18</i>	<i>83,43%</i>