

Информация об исполнении адресной инвестиционной программы Ярославской области в 2016 году

(Гутаевский муниципальный район)

Наименование объекта (мероприятия)	План в ред. Закона ЯО об областном бюджете от 26.12.2016 № 101-з (руб.)	Исполнено на 01.01.2017 (руб.)	Δ (руб.)	Процент исполнения
Областная целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" <i>Субсидия муниципальному району на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов газификации за счёт средств областного бюджета</i>				
Газификация улиц правобережной части г. Гутаева, в том числе кредиторская задолженность за выполненные работы 2015 года	6 709 000	4 106 314,06	- 2 602 685,94	61,21%
Газификация левобережного района г. Гутаева (городское поселение Гутаев) (кредиторская задолженность за выполненные работы 2015 года)	6 406 001	6 406 001	0,00	100%
Региональная программа "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области" <i>Субсидия муниципальному району на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения за счёт средств областного бюджета</i>				
Строительство артезианской скважины в дер. Столбищи (кредиторская задолженность за выполненные работы 2015 года)	2 429 944	2 429 944	0,00	100%
Областная целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области <i>Объект собственности Ярославской области, средства областного и федерального бюджетов</i>				

Подготовлено аналитическим управлением аппарата Ярославской областной Думы

Наименование объекта (мероприятия)	План в ред. Закона ЯО об областном бюджете от 26.12.2016 № 101-з (руб.)	Исполнено на 01.01.2017 (руб.)	Δ (руб.)	Процент исполнения
Создание и развитие промышленного парка в г. Тутаев (2 этап): - строительство наружных сетей водопровода	2 109 716 760 000 (ОБ) 1 349 716 (ФБ)	2 109 716 760 000 (ОБ) 1 349 716 (ФБ)	0,00	100%
Областная целевая программа "Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области"				
Субсидия на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции дорожного хозяйства муниципальной собственности, в том числе кредиторская задолженность за выполненные работы 2015 года, за счёт средств областного бюджета	15 874 326	15 874 325,26	- 0,74	100%
Всего средств в рамках АИП	33 528 987 32 179 271 (ОБ) 1 349 716 (ФБ)	30 926 300,32 29 576 584,32 (ОБ) 1 349 716 (ФБ)	- 2 602 686,68 - 2 602 686,68 (ОБ) 0,00 (ФБ)	92,24% 91,91% (ОБ) 100% (ФБ)